

## 구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	건의사업	구 ② 분	증장기		
관리 번호	22	담당 (전화번호)	구민협력 (☎970-2372)		
사업명	낙동강~서낙동강 주변, 견고싶은 길 조성				
주관부서	총무과	관련부서	LH공사, 수자원공사		
총사업비	비에산				
추진상태	완료	추진중		미착수	비고
	○	정상	부진		

■ 사업개요

- 생태 둘레길 조성 L=7.8km, B=약 3~5m
  - ▶ 3코스(신호대교~명지 순아3구, 3.1km) - LH공사와 둘레길 조성협의 추진
  - ▶ 4코스(명지 순아3구~강동동 중곡, 4.7km) - 수자원공사와 둘레길 조성협의 추진

■ 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
백십리 생태 둘레길 조성사업(3코스)						
백십리 생태 둘레길 조성사업(4코스)						

■ 자원조달

- 해당없음

■ 이행실적(주요성과)

- 3코스(신호대교~명지 순아3구, 3.1km) 구간 조경공사
  - ▶ '18.05. 토공사(3-2공구 광장구간) 착수
  - ▶ '18.07. 교량공사(3-1공구) 착수
  - ▶ '19.02. 시설물 공사(광장구간, 분수 등) 착수
  - ▶ '19.03. 식재공사(3-1공구 완충녹지 및 주차장 인근) 착수
  - ▶ '19.05. 광장구간 포장공사 등 착수
  - ▶ '19.10. 공원 내 주차장공사, 식재공사(3-2공구) 착수
  - ▶ '19.12. 습지조성공사(3-1공구) 착수
  - ▶ '20.05. 습지 토공사 완료
  - ▶ '20.08. 3-1공구 부분준공 및 조경공사 잠정 중단
  - ▶ '20.11. 3-2공구 부분준공 및 조경공사 잠정 중단
  - ※ 20.12.기준 공정률 : 47%(3-1공구), 58%(3-2공구)

- 4코스(명지 순아3구~강동동 중곡, 4.7km) 구간 조경공사
  - ▶ '18.10. 1구역 공사착공(~'22.03. 준공예정) - '21.6.공정률 30%
  - ▶ '19.08. 2구역 조경 실시설계 착수(~ '22년 하반기 완료예정)
  - ▶ '20.06. 1구역 부지조성 및 조경 식재

■ 문제점 및 대책

- 3코스 1,2공구 공사잠정 중단, 22년 상반기(4월) 3공구 착공 시 재개

■ 향후계획

- 3코스(신호대교~명지 순아3구, 3.1km) 구간 조경공사
  - ▶ '22.04. 조경공사 3-3공구 착공 및 3-1,2 공구 공사재개
  - ▶ '23.10. 근린공원 조성 완료 \* '22.12. 공약완료검토(사업추진 문제없음 확인 시)
- 4코스(명지 순아3구~강동동 중곡, 4.7km) 구간 조경공사
  - ▶ '21.06. 1구역 부지조성(성토, 연약지반 다짐) 및 조성부지 내 조경식재
  - ▶ '22.하반기 2구역 실시설계가 완료 및 발주시 공약 이행 완료 검토

위치(조감)도, 관련사진

