

사업 목표

낙동강~서낙동강을 잇는 백십리 걷고 싶은 생태 둘레길을 조성하여 지역의 역사문화 및 자연생태 자원과 탐방로 연계를 통한 관광자원화

■ 추진방향

- 건설중인 명지 국제신도시, 에코델타시티 등 친환경 수변도시 개발사업과 연계하여 구 전체를 아우르는 생태둘레길을 조성하며, 자연환경 훼손을 최소화하고 기 조성된 탐방로를 중심으로 재구성
- 낙동강 일대의 자연·생태환경 뿐만 아니라 지역의 역사, 문화 등 다양한 자원 및 콘텐츠를 활용한 생태탐방 둘레길 조성(관광자원화)

■ 우선순위 : 중장기사업(2022년)

■ 사업개요

- 사업구간 : 생태 둘레길 조성구간 3~4코스
(생태 둘레길 1~6코스, 44.1km)
- 사업기간 : 2018. ~ 계속
- 사업구간 : 신호대교~명지동 순아3구 마을~강동동 중곡마을
- 사업내용
 - ▷ 낙동강과 서낙동강을 연결하는 걷고 싶은 백십리 생태둘레길 조성
 - ▷ 노선은 최대한 기존길을 활용하며, 강, 습지, 철새 등 지역 역사문화와 연계된 즐겁고 안전한 보행 환경 조성
- 사 업 비 : 비예산사업 (LH공사, 수자원공사 협의 추진)

■ 생태둘레길 조성사업구간

① 완료구간

- 1코스(대저수문~명지IC, 16km) : 낙동강 제방길(벚꽃길)로 기 조성됨
- 2코스(명지IC~명지오션시티~신호대교, 7.1km) : 갈맷길로 기 조성됨

② 중기사업구간(사업대상지)

- 3코스(신호대교~명지 순아3구, 3.1km) : 명지국제신도시 개발사업 구간으로 서낙동강변 근린공원('21.준공예정) 조성시 LH공사와 둘레길 조성협의 추진
- 4코스(명지 순아3구~강동동 중곡, 4.7km) : 에코델타시티 개발사업구간으로 수자원공사와 둘레길 조성협의 추진

③ 장기사업구간

- 5코스(강동동 중곡~김해교, 7.2km) : 부산지방국토관리청에서 하천 환경 정비사업을 진행중인 구간
- 6코스(김해교~대저수문, 6km) : 교통, 치안, 문화 등 기반시설 부족으로 주변 접근성이 떨어지므로 향후 기반시설이 갖춰진 환경에서 사업추진

■ 세부 추진계획

[단위 : 백만원]

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
백십리 생태 둘레길 조성사업 (3코스)	2018년	■ 국제신도시 근린공원 조경공사 1,2공구 분리발주		둘레길조성 기관협의
	2019년	■ 1,2공구 공사진행		"
	2020년	■ 1,2공구 준공		"
	2021년	■ 3공구 착공		"
백십리 생태 둘레길 조성사업 (4코스)	2018년	■ 에코델타시티 친수구역 조경공사 1구역 착공		둘레길조성 기관협의
	2019년	■ 1구역 공사진행, 2구역 실시설계		"
	2020년	■ 1구역 공사진행, 2구역 실시설계 및 착공		"
	2021년	■ 1구역 사업완료, 2구역 공사진행		"

연도별 추진일정

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
백십리 생태 둘레길 조성사업 (3코스)						
백십리 생태 둘레길 조성사업 (4코스)						

추진실적

- 3코스 (신호대교~명지 순아3구, 3.1km) 구간 조경공사
 - ▶ '18. 7. : 교량공사(3-1공구) 착공
 - ▶ '19. 2. : 시설물공사(광장구간, 분수 등) 착공
 - ▶ '19. 3. : 식재공사(3-1공구 완충녹지 및 주차장 인근) 착공
 - ▶ '19. 5. : 광장구간 포장공사 등 착공
 - ▶ '19.10. : 공원 내 주차장 공사, 식재공사(3-2공구) 착수
 - ▶ '19.12. : 습지조성공사(3-1공구) 착수
 - ▶ '20. 5. : 습지 토공사 완료
 - ▶ '20. 6. : 3-1,2공구 부분준공 및 조경공사 잠정 중단
 - ※ '20.6.기준 공정률 : 47%(3-1공구), 58%(3-2공구)

- 4코스(명지 순아3구~강동동 중곡, 4.7km) 구간 조경공사
 - ▶ '18.10. : 1구역 공사착공('21.11.준공예정) - '20.6.기준 공정률 13%
 - ▶ '19. 9. : 2구역 조경 실시설계 착수
 - ▶ '20. 1. : 1구역 부지조성 및 조경 식재

문제점 및 대책

- 3코스 1,2공구 공사잠정 중단, 22년 상반기 3공구 착수 시 재개
 - ▶ 부산시에서 근린공원 전체 조성완료 시 관리이관 받기로 결정,
1,2 공구 先 준공 시 공원 관리비용부담과 하자보수기간을 감안하여
3공구 준공시기('22년 하반기)까지 공기연장

■ 향후 추진계획

- 3코스(신호대교~명지 순아3구, 3.1km) 구간 조경공사
 - ▷ '22. 상반기 : 조경공사 3-3공구 착수 및 3-1, 2 공구 공사재개
 - ▷ '22. 12. : 근린공원 조성 완료
- 4코스(명지 순아3구~강동동 중곡, 4.7km) 구간 조경공사
 - ▷ '21년 부터 2구역 실시설계가 완료된 구간은 부분적으로 발주

■ 위치도

