

구청장 공약사업 연도별 추진계획

[부서명 : 건설과]

(단위: 백만원)

사업명	총 사업내용	2023년도 계획					
		사업내용	사업비	분기계획			
				1/4	2/4	3/4	4/4
낙동강 횡단도로 조기 건설 (7)	㉔ 사업기간 : 2014 ~ 2027 ㉕ 총사업비 : 비예산 ㉖ 주요사업내용 : 환경영향평가 재협의 및 구민 건의사항 관련기관 적극 건의 ㉗ 사업효과 : 교통량 분산 및 정체구간 해소 ㉘ 연도별 추진계획 및 실적 < 대저대교 > ○ 22.07. : 시민공청회 개최 ○ 22.09. : 범시민 토론회 개최 ○ 22.12. : 환경영향평가서(초안) 제출 및 주민설명회 개최 ○ 22.12. : 환경영향평가서(초안) 취하 ○ 23. 1. : 환경영향평가서(초안) 재접수 예정 ○ 23.上. : 유관기관 협의의견 반영 (환평 및 문화재현상변경 등) ○ 23.下 : 공사 착공 ○ 24.下 : 공사 준공 (“27년까지 연장예정) < 염궁대교 > ○ 22.1~ : 소규모 환경영향평가 보완조사 ○ 23.上. : 소규모 환경영향평가 재협의 추진 ○ 23.上. : 문화재현상변경 협의 및 도로구역 결정(보상추진) ○ 23.下 : 설계VE, 경관심의 실시설계 적격 심의 및 공사 착공 < 장낙대교 > ○ 22.6. : 소규모환경영향평가 재협의 신청(부산시→낙환청) ⇒반려 및 보완요청(7.1) ○ 23.1. : 소규모 환경영향평가 재협의 ○ 23.4. : 경관심의, 설계VE 시행, 총사업비 조정(사업기간 연장) 예정 ○ 23.9. : 공사 착공 예정	환경영향평가 재협의 및 공사 착공	비예산	조속한 사업시행 을 위해 관계기관 과 긴밀히 협의 및 우리구 의견 전달	조속한 사업시행 을 위해 관계기관 과 긴밀히 협의 및 우리구 의견 전달	조속한 사업시행 을 위해 관계기관 과 긴밀히 협의 및 우리구 의견 전달	조속한 사업시행 을 위해 관계기관 과 긴밀히 협의 및 우리구 의견 전달