

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	자체사업		구 ② 분	중기	
관리 번호	19		담당 (전화번호)	문화관광계 (☎970-4062)	
사업명	역사유적자원 연계 가덕도 체류형 관광지 조성				
주관부서	문화체육과	관련부서			
총사업비	352백만원(국비:130 시비:130 구비:92 기타:)				
추진상태	완료	추진중		미착수	비고
		정상	부진		
		○			

▣ 사업개요

- 위 치 : 가덕도 일원 - 가덕도 대항 중심
- 사업기간 : 2018. 06.~ 2021.12.
- 주요자원 : 외양포 일본군 포진지, 산악보루, 말길, 천성진성, 가덕도등대 등
- 주요사업 : 관광콘텐츠 개발, 역사생태탐방로 조성, 포진지 등 시설 정비 등

▣ 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
가덕도 관광콘텐츠 개발	_____					
가덕도 관광안내판 설치 및 개선		_____				
외양포 마을 문화역사자원 개선 정비			_____			
일본군 포진지 시설 개선 등				_____		

▣ 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	352	130	130	92		242		100	142	
2018년	22			22		122		100	22	
2019년	100	50	50			120			120	
2020년	180	80	80	20						
2021년	50			50						
22년 이후										

- 예산 투입 실적 : 122백만원(국비 시비 100 구비 22 기타)

■ 이행실적(주요성과)

- 2018. 7월 : 가덕도 관광콘텐츠 개발 완료 - 힐링로드 6개 코스
- 2018.12월 : 가덕도 역사체험투어길(외양포 역사생태탐방로 3.8km) 정비 및 조성

■ 문제점 및 대책

■ 향후계획

- 2019. 4월 : 핵심관광지육성 지원사업(국시비) - 가덕도 관광안내판 설치 및 개선
- 2019. 7월 : 대항전망대 포토존 설치 및 대항 생태탐방로 조성
- 2020. 4월 : 핵심관광지육성 지원사업(국시비) - 외양포 마을 문화역사자원 개선 정비
- 2021. 4월 이후 : 일본군 포진지 시설 개선사업

위치(조감)도, 관련사진

