

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	자체지원건의사업	구 ② 분	단기		
관리 번호	21	담당 (전화번호)	연안계발계 (☎970-4572)		
사업명	대항항 북측진입로 및 관광체험장 조성사업				
주관부서	해양수산과	관련부서			
총사업비	5,100 백만원(국비:2,450 시비:1,225 구비:1,425)				
추진상태	완료	추진중		미착수	비고
		정상	부진		
	○				

■ 사업개요

- 위치 : 대항동 산22-1(임) 대항항 북측 일원
- 내용 : 북측진입로(데크로드) 설치 1식 (L=430.6m, B=1.7m~2.4m)
관광체험장 조성 1식(동굴정비 5개소, 친수계곡 A=46.9㎡ 조성 등)
- 사업기간 : 2018 ~ 2020
- 사업비 : 5,100백만원(국비 2,450 시비 1,225 구비 1,425)

■ 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
대항항 북측 관광체험 마을 개발 - 데크로드 설치	=====					
대항항 북측 관광체험 마을 개발 - 동굴정비 5개소, 친수계곡 조성 등	=====					

■ 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	5,100	2,450	1,225	1,425	-	1,837.5	1,225	612.5	-	-
2018년	2,450	1,225	612.5	612.5	-	1,837.5	1,225	612.5	-	-
2019년	2,650	1,225	612.5	812.5	-	-	-	-	-	-
2020년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년 이후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 예산 투입 실적 : 공사 선금 300백만원(국비200 시비100)

■ 이행실적(주요성과)

- '18. 6. 11. : 공사 착공
- '18. 12. 기준 화장실부지 조성 및 해안데크로드 기초 시공

▣ 문제점 및 대책

- 국시비보조사업으로서 국·시비 보조금 매칭사업비(국비50% 시비25% 구비25%)의 원활한 확보 필요
- 매칭사업비(구비) '18년 제1회추경 및 '19년 본예산 반영

▣ 향후계획

- '20. 6월 공사 준공예정

위치(조감)도, 관련사진

