

## 사업 목표

수산물 위판장을 조성하여 천성항 다기능 어항개발사업과 연계추진으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여코자 함

## ■ 추진방향

- 수산물 유통단지와 수산물 위판장을 조성하여 천성항 다기능 어항개발사업과 연계추진으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여

## ■ 우선순위 : 중장기사업(2022년)

## ■ 사업개요

- 위 치 : 가덕도동 천성항 매립지
- 사업내용 : 부지 10,200㎡, 연면적 5,200㎡(지상 2층)
  - 냉동·냉장시설, 업무시설, 보급시설, 가공시설 등
- 사업주체 : 의창수산업협동조합
- 사 업 비 : 300억원(국120, 시45, 구45, 자부담90)

## ※ 재원조달계획

[단위 : 백만원]

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년이후
계	30,000					30,000
국 비	12,000					12,000
시 비	4,500					4,500
구 비	4,500					4,500
기 타 (자부담)	9,000					9,000



## ■ 문제점 및 대책

- 천성항 준공일정 연기('20.12.)에 따른 위판장 건립 연기 불가피
    - ※ 준공 ⇨ 수협 용역 재개 ⇨ 내부검토 ⇨ 수협본점이전 및 건립 여부 결정
  - 부산시 및 의창수협, 기타 이해 관계자 간 의견 대립
    - ▷ 부 산 시: 의창수협 본점 및 위판장 등 전체 이전 시 사업추진가능
    - ▷ 의창수협: 연구용역 결과 및 내부 검토 등에 따라 결정(현재 결정 불가)
    - ▷ 기타 용원지역 상인 및 관계자 반대 여론 우세
- ⇒ 연구용역 결과물에 따라 논의

## ■ 향후 추진계획

- '20. 8. : 의창수협 천성항 수산물유통센터 건립 기본계획 연구용역 재개
- '20. 9. : 의창수협 기본연구용역 완료
- '20. 9. ~ 21. 8. : 의창수협 본점·위판장 기능 전부 이전 여론수렴 및 검토·결정
- '21. 8. : 시비지원사업 신청
- '22. 2. ~ 12. : 위판장 건립 공사 착공 및 준공

## ■ 위치도



## ■ 조감도

