

## 사업 목표

강서구 공립 치매 전담형 주·야간보호시설 건립으로 늘어나는 노인 치매인구 수요에 부응코자 함

## 추진방향

- 신축 진행 중인 강서제2노인종합복지관 내 설치
  - ▷ 노인복지관 신축과 병행 추진으로 사업비 절감 및 사업기간 단축
  - ▷ 건립 부지 이용의 효율성 극대화
  - ▷ 시설 간 상호연계 프로그램 운영 및 서비스 제공으로 서비스 질적 향상

## 우선순위 : 중장기사업(2022년)

## 사업개요

- 기 간 : 2019. 3. ~ 2022.
- 위 치 : 강서구 명지동 3321-3번지
- 용 도 : 공립 치매전담형 주·야간보호시설
- 규 모 : 약264.6㎡(80평), 이용정원 25명
  - ▷ 대지면적 2,752.9㎡, 강서제2노인종합복지관(연면적2,310㎡) 내
- 사 업 비 : 309,375천원(국비80% 시비20%)

## ※ 재원조달계획

[단위 : 백만원]

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년이후
계	310			155	155	
국 비	248			124	124	
시 비	62			31	31	
구 비						
기 타						

## 세부 추진계획

[단위 : 백만원]

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
	총 계		310	
공립 치매전담형 주야간보호시설 건립	2018년	■ 부지 매입	-	
	2019년	■ 용역심사	-	
	2020년	■ 공사입찰 및 착공	155	국 124 시 31
	2021년	■ 공사준공	155	국 124 시 31
	2022년	■ 개관 및 운영		

## 연도별 추진일정

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
사업대상 검토	■					
설계용역		■				
착공~준공			■			
개관 및 운영					■	

## 추진실적

- '19. 2. : 지반조사 용역
- '19. 5. : 기술용역심사, 설계용역 계약심사, 일상감사
- '19. 9. : 설계공모 당선자 선정(건축사사무소 GEM)
- '20. 4. : BF예비인증, 설계 안정성 검토
- '20. 6. : 기술용역 심의

## 향후 추진계획

- '20. 7. : 설계용역 계약심사(시 감사관)
- '20. 8. : 공사입찰 및 착공
- '21. 하반기 : 준공
- '22. : 개관 및 운영