

사업 목표

최근 급속한 인구 유입으로 보육수요가 크게 증가하고 있어 『육아종합지원센터』를 건립하여 종합적이고 체계적인 보육서비스 제공

추진방향

- 어린이집 지원·관리 및 가정양육 보호자에 대한 맞춤형 육아지원서비스 제공
- 공립어린이집 병행 설치로 보육수요 해소
- 육아지원을 위한 다양한 편의·교육 정보시설 확보

우선순위 : 중기사업(2021년)

사업개요

- 위치 : 명지동 3390-1
- 추진기간 : 2018 ~ 2021년(4년)
- 사업비 : 9,999백만원(국·시비:2,357, 구비:6,142, 시교부금 1,500)
 - ▷ 부지매입 2,283백만원, 건축비 등 7,716백만원
- 배치시설 : 노유자시설 ▷ 공립어린이집(1층), 육아종합지원센터(2~3층)
- 건립규모 : 부지 2,117.7㎡, 연면적 2,166.92㎡(지상3층)

구분	면적	시설 용도
1층(어린이집)	693.40㎡	공립어린이집, 실외: 놀이터
2층(육아센터)	812.20㎡	시간제보육실, 놀이체험실, 장난감도서관, 작은도서관 등
3층(육아센터)	661.32㎡	요리체험실, 다목적강당, 프로그램실, 하늘정원 등
합계	2,166.92㎡	

※ 재원조달계획

[단위 : 백만원]

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년이후
계	9,999		3,975	4,895	1,129	
국비	1,670			1,558	112	
시비	2,187		1,500		687	
구비	6,142		2,475	3,337	330	
기타						

세부 추진계획

[단위 : 백만원]

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
	총 계		9,999	
강서구 육아종합 지원센터 건립	2018년	■ 행정절차 이행 및 2019본예산 편성요구(토지 및 설계용역)	-	
	2019년	■ 부지매입 및 설계용역	3,975	시구 1,500 2,475
	2020년	■ 보육조례 정비 및 공사착공	4,895	국고 1,558 구 3,337
	2021년	■ 공사 준공 및 개소	1,129	국 112 시 687 구 330

연도별 추진일정

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
행정절차 이행	■					
부지매입 및 설계용역		■				
공사착공			■			
공사준공 및 개소				■		

추진실적

- '18. 8. : 부산시 지방재정 투자심사 완료
- '18. 10. : 중기지방재정계획 반영(시,구)
- '19. 1. : 부지 매입 및 취득 절차 이행
- '19. 2. ~ 3. : 설계 용역계약 심사, 의뢰
- '19. 6. : 기본 및 실시설계용역 실시('19. 6.~11.)
 - ▷ 행정절차 진행을 위한 용역 일시정지('19.11.~'20.9.)
- '19. 11. : 특별조정교부금 신청, 교부(1,500백만원)
- '19. 12. : 육아종합지원센터 설치지역 선정, 국고보조금 교부(1,000백만원)
- '20. 6. : 육아종합지원센터 건립공사 발주계획 수립,
건립공사(건축·기계분야) 업체 선정

문제점 및 대책

- 市 경관심의 통과 및 BF인증을 위한 행정절차 이행으로 설계기간이 연장되었으나, '20. 7월 공사 착공에는 어려움이 없어 일정에 맞춰 사업을 정상적으로 추진코자 함.

■ 향후 추진계획

- '20. 7. : 공사착공
- '20. 9. : 보육조례 개정
- '20. 11. : 위탁운영체 선정
- '21. 6. : 공사 준공
- '21. 하반기 : 개소

■ 위치도



■ 현장사진

