

✓ 사업구분 자 체
 ✓ 사업기간 단 기

✓ 예산구분 예 산
 ✓ 신규여부 신 규

❖ 사업목표

가덕도 내 방문객 증가 등으로 차량통행량이 증가되고 있으나 도로의 부족, 노후 및 파손으로 인한 통행불편이 발생되고 있어 도로 확충 및 정비 필요

❖ 사업개요

- 사 업 명 : 가덕도동 내 도로확충(정비) 사업
- 위 치 : 강서구 가덕도동 일원
- 규 모 : 도로확충(정비) 14개소 이상
- 사 업 비 : 1,665백만원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년

❖ 확인지표 : 공사 준공

❖ 자원조달 계획

[단위 : 백만원]

구 분	계	2022년	2023년	2024년
계	1,665	765	330	570
국 비	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-
구 비	1,665	765	330	570
기 타	-	-	-	-

❖ 세부 추진계획

[단위 : 백만원]

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
가덕도동 도로확충	총 계	▪ 도로확충(정비) 14개소 이상	1,665	
	2022년	▪ 도로확충(정비) 5개소 1) 동선동 1053번지 도로정비 2) 동선동 82-4 교량재건설 3) 가덕도 영주사 진입도로 정비 4) 두문마을 가덕해안로 도로개설(1차) 5) 동선이주단지 일원 도로정비	765	
	2023년	▪ 도로확충(정비) 4개소 1) 성북동 2-10번지 외 1개소 도로정비 2) 가덕도동 행정복지센터 ~ 보건지소 도로정비 3) 천성항 ~ 지양곡주차장 도로정비 4) 두문마을 가덕해안로 도로개설(2차)	330	
	2024년	▪ 도로확충(정비) 5개소	570	

❖ 연도별 추진일정

단위 사업	2022년	2023년	2024년
도로확충(정비) 5개소	■		
도로확충(정비) 4개소		■	
도로확충(정비) 5개소			■

❖ 추진실적

- '22. 9. : 동선동 1053번지 일원 도로정비공사 준공
- '22. 10. : 두문마을 가덕해안로 도로개설(1차), 동선동 82-4 교량재건설 착공
- '22. 11. : 가덕도 영주사 진입도로 정비 준공
- '22. 12. : 동선이주단지 일원 도로정비 착공

❖ 향후 추진계획

- '23. 1. : 동선이주단지 일원 도로정비 준공
- '23. 2. : 동선동 82-4 교량재건설 준공
- '23. 3. : 두문마을 가덕해안로 도로개설(1차) 준공
- '23. 6. : 성북동 2-10번지(늘차가교) 일원 외 1개소 도로정비, 가덕도동 행정복지센터~보건지소 도로정비, 천성항~ 지양곡주차장 도로정비 준공
- '23.10. : 두문마을 가덕해안로 도로개설(2차) 준공
- '24. 1. ~ 12. : 도로확충(정비) 5개소 시행