

[문화체육과 체육진흥계 ☎970-4122]

✓ 사업구분	국가+시+자체	✓ 예산구분	비예산
✓ 사업기간	중장기(임기 후)	✓ 신규여부	신 규

❖ 사업목표(추진방향)

전 세대가 사용하는 다목적 생활체육시설 건립을 통한 주민 여가 활동 지원 및 지역 상권 활성화

❖ 사업개요

- 위 치 : 명지동 3245-4 (부지면적 10,526m² / 사업면적 4,200m²)
※ 시유지, 제1종지구단위계획구역, 문화시설, 국가산업단지
- 사 업 비 : 100억원
- 주요시설 : 아이스링크장, 가상체험공간 등

❖ 확인지표 : 타당성 조사 및 기본구상용역 완료

※ 중앙정부의 도움(제도, 재정, 권한) 필요

❖ 자원조달 계획

- '23.3월 시 체육진흥과 발주 멀티콤플렉스 타당성 조사 및 기본구상용역 결과에 따라 시 추진계획 수립 시, 총사업비 확정 및 자원조달 협의 예정

❖ 세부 추진계획

[단위 : 백만원]

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
멀티콤플렉스 조기 건설 (아이스링크장 포함)	'22.4.~'23.3.	▪ 타당성 조사 및 기본구상 용역	72	부산시 발주
	'22.12.~'23.2.	▪ 사업비 적정성 검토 용역	18	건축과
	2023년 이후	▪ 타당성 용역에 따른 부산시 추진계획 수립 및 추진		

❖ 연도별 추진일정

단위 사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
멀티콤플렉스 조기건설 (아이스링크장 포함)	—————					

❖ 추진실적

- '22. 4월 : 멀티콤플렉스 타당성조사 및 기본구상용역 발주 ▶ 시 체육진흥과
- '22. 12월 : 멀티콤플렉스 사업비 적정성 검토 용역 발주 ▶ 건축과

❖ 향후 추진계획

- '23. 3월 타당성 용역에 따른 부산시 추진계획 수립 시, 구 의견 반영