

✓ 사업구분 자 체
✓ 사업기간 단 기

✓ 예산구분 예 산
✓ 신규여부 신 규

❖ 사업목표(추진방향)

반려견과 사람이 어울릴 수 있는 반려동물 놀이터의 개장(운영)을 통해 건전한 반려견 문화정착 및 구민의 반려동물 문화시설 확충수요에 부응

❖ 사업개요

- 위 치 : 명지동 근린공원 외 1개소
- 사업규모 : 2개소(2,165m²)
 - 명 지 근 름 공 원(165m²) ▷ 이동식 펜스 시설
 - 2차 반려견 놀이터(2,000m²) ▷ 놀이공간, 휴게시설, 안내판, CCTV 등
- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년

❖ 확인지표 : 반려견 놀이터 준공

❖ 재원조달 계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	221	21	200	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-
구 비	221	21	200	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

❖ 세부 추진계획

[단위 : 백만원]

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
반려견 놀이터 조성	총 계	▪ 반려견 놀이터 조성(2개소)	221	
	2022년	▪ 명지근린공원 내 반려견 놀이터 조성	21	
	2023년	▪ 여론 조사 및 2차 놀이터 조성	200	

❖ 연도별 추진일정

단위 사업	2022년	2023년	2024년
명지근린공원 반려견 간이놀이터	██████████		
2차 반려견 놀이터		██████████	██████████

❖ 추진실적

- 명지근린공원 내 반려견 간이놀이터 조성
 - '22. 12. : 반려견 간이놀이터 조성 공사 착공
 - '23. 1. : 반려견 간이놀이터 조성 공사 준공

❖ 향후 추진계획

- 추진일정
 - '23. 1. : 1차 반려견 놀이터 준공 및 시범운영
 - ※ 공공근로 1단계 사업 연계 ▷ 동물보호법 및 이용수칙 지도
 - '23. 4. : 사업성과, 이용객 중간 만족도 조사 ▷ 추가 설치 적정성 검토
 - '23. 5. : 추가 대상지 타당성 검토 및 관련 기관 협의
 - '23. 6~8. : 인허가 절차 이행 및 기본 계획 수립, 실시 설계 용역
 - '23. 9. : 반려견 놀이터(2차) 착공
 - '24. 5. : 반려견 놀이터(2차) 준공 및 개장

■ 향후계획

- 건전한 반려동물 문화 정착을 위한 거점으로 반려동물 놀이터 활용
- 시설 운영 후 만족도 조사 등으로 운영 개선 및 시설 설치 확대 검토
- 반려견 놀이터 이용객의 안전 도모 및 시설물 관리를 위한 인력 확보 등

❖ 위치도 및 조감도

명지근린공원

