

선진농업 육성 및 농가지원 확대

20-3. 가락지구 대규모 수리시설 개보수

[농산과 농지관리계 ☎970-4512]

✓ 사업구분	국가+자체	✓ 예산구분	예 산
✓ 사업기간	증장기	✓ 신규여부	계 속

❖ 사업목표(추진방향)

대규모 수리시설 개보수 사업 추진을 통한 농업생산기반시설 확충 및 재해 방지

❖ 사업개요

- 위 치 : 강서구 가락동 일원
- 사업대상 : 가락지구(3개 지구-봉림양배, 봉림2, 식만)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 8,746백만원(전액국비)
- 사업내용 : 양배수장 및 농업 용배수로 개보수 (단위 : 백만원)

사업명	지구명	위치	사업기간		사업내용	사업비(백만원)		
		위치	착공	준공		총	'22까지	'22이후
계	3개 지구					8,746	150	8,596
시설개보수	봉림양배지구	봉림	2022	2023	전기공사 1식	127	80	47
시설개보수	봉림2지구	봉림	2022	2025	용·배수로 17조 5.87km	3,964	70	3,894
배수개선	식만지구	식만	2022	2026	배수장 1개소, 배수로 1.4km	4,655	-	4,655

※ 기존 4개 지구 : 조만, 봉림지구 준공(22년) / 금천(23년), 화양(24년) 지구 준공 예정

❖ 확인지표 : 공사 준공

❖ 재원조달 계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	8,746	150	957	3,639	2,000	2,000
국 비	8,746	150	957	3,639	2,000	2,000

❖ 세부 추진계획

(단위 : 백만원)

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
가락지구 대규모 수리시설 개보수	총 계		8,746	
	2022년	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 봉림양배지구 착공 ▪ 봉림2지구 착공 ▪ 식만지구 기본설계 	8,746	
	2023년	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 봉림양배지구 준공 ▪ 봉림2지구 공사 진행 ▪ 식만지구 세부설계 		
	2024년	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 봉림2지구 공사 진행 ▪ 식만지구 착공 		
	2025년	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 봉림2지구 준공 ▪ 식만지구 공사 진행 		
	2026년	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 식만지구 준공 		

❖ 연도별 추진일정

단위 사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
가락지구 대규모 수리시설 개보수					
-세부설계 추진					
-사업추진					

❖ 추진실적

- 총 3개 지구, 전액 국비사업 추진(한국농어촌공사 김해·양산·부산지사)
 - 봉림양배지구 : 준공(2023. 12월)
 - 봉림2지구 : 착공(2023. 1월)
 - 식만지구 : 기본설계(2023. 3월) 후 세부설계 중
- 신규 지구 제출 : 2개 지구(해포, 가락) 기본계획 제출

❖ 향후 추진계획

- 사업 추진계획(한국농어촌공사 김해·양산·부산지사)
 - 봉림2지구 : 준공(2025년)
 - 식만지구 : 착공(2024년), 준공(2026년)
- 자체 추진계획(농산과)
 - 농어촌공사 협의를 통한 신규지구 대상지 발굴

❖ 위치도 및 조감도





