

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	건의사업		구 ② 분	증장기	
관리 번호	1		담당 (전화번호)	평생교육 (☎970-2302)	
사업명	명지오션시티 중학교 신설				
주관부서	총무과	관련부서	부산광역시 교육청(북부교육지원청)		
총사업비	비에산				
추진실태	완료	추진중		미착수	비고
	○	정상	부진		

■ 사업개요

- 명지오션시티 내 명호중학교의 학급당 학생수가 30.5명으로 타 학교에 비하여 과밀되어 있어 학생들의 교육환경이 매우 열악하며, 명호중학교의 입학예정 학생 수 증가 추세를 보았을 때 명지오션시티 내 중학교 신설 필요

■ 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
명지오션시티 중학교 신설						
-교육행정협의회 안건상정, 교육청 협의	■	■				
-중앙투자심사위원회 안건 상정 건의, 명호중 학급증설		■	■			
-교육청 협의			■	■		
-중학교 신설				■	■	

■ 자원조달 : 비예산

■ 이행실적(주요성과)

- 북부교육지원청 행정지원국장 구청방문 면담 : 2018.7.16.
- 2018 하반기 강서구 교육행정협의회 안건 상정 : 2018.10.23.
- 2022년도 명지오션시티 중학교 설립안 교육부 중앙투자심사 신청 결정(북부교육지원청) : 2019.5.30.
- 2022년도 명지오션시티 중학교 설립안 교육부 중앙투자심사 승인 : 2019.10.1.
- 오션중학교 설계업체, 교육청 담당자 청장님 면담 : 2020.2.7.(1차)2020.7.6.(2차)
- 착 공 일 : 2020.11.6. ※준공예정일: 2022.1.29.

- 오션중학교 설계업체, 교육청 담당자 청장님 면담 : 2021.1.19.(3차)
- 명호중학교 1학년 증설(35학급 → 36학급) : 2021. 3.
- 중학교명 '오션중학교' 선정을 위한 교육행정협의회 안건 상정 : 2021.5.24.
- 교명심의위원회에서 '오션중학교' 로 최종 결정 : 2021.7.28.
- 오션중학교 개교 : 2022. 3.

■ 문제점 및 대책

- 해당없음

■ 향후계획

- 2022년 교육경비보조금 지원

위치(조감)도, 관련사진

명지2동 오션시티

