

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	자체·지원사업	구 ② 분	중기		
관리 번호	4	담당 (전화번호)	윤지인 (☎ 970-2321)		
사업명	육아종합지원센터 건립				
주관부서	주민복지과	관련부서	부산시 출산보육과		
총사업비	9,999백만원 (국비:1,670, 시비:687, 구비:6,142, 시교부금:1,500)				
추진실태	완료	추진중		미착수	비고
	○	정상	부진		

■ 사업개요

- 위 치 : 부산 강서구 명지동 3390-1
- 추진기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업비 : 9,999백만원(국시비:2,357, 구비:6,142, 시교부금 1,500)
 - ▷ 부지매입 2,283백만원, 건축비 등 7,716백만원
- 배치시설 : 노유자시설 ▷ 공립어린이집(1층), 육아종합지원센터(2~3층)
- 건립규모 : 부지 2,117.7㎡, 연면적 2,166.92㎡(지상3층)

구분	면적	시설용도
1층(어린이집)	693.40㎡	공립어린이집, 실외: 놀이터
2층(육아센터)	812.20㎡	시간제보육실, 놀이체험실, 장난감도서관, 작은도서관 등
3층(육아센터)	661.32㎡	요리체험실, 다목적강당, 프로그램실, 하늘정원 등
합계	2,166.92	

■ 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
육아종합지원센터 건립 - 행정절차 이행 - 부지 매입 및 설계용역 - 공사착공 - 육아종합지원센터 개소 - 사업 추진	—	—	—	—	—	

■ 자원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	9,999	1,670	687	6,142	1,500	9,999	1,670	687	6,142	1,500
2018년										
2019년	3,975			2,475	1,500	3,975			2,475	1,500
2020년	5,582	1,558	687	3,337		4,895	1,558		3,337	
2021년	442	112		330		1,129	112	687	330	
22년 이후	675		75	600		675		75	600	

■ **이행실적(주요성과)**

- '18. 8월 : 지방재정 투자심사 자료 제출(시)
- '18. 10월 : 공유재산 관리계획안 구의회 심의 의결
- '18. 10월 : 중기지방재정계획 반영(시, 구)
- '18. 10월 : 용역과제심의위원회 심의(설계 용역) 의결
- '19. 1월 : 부지 매입 및 취득 절차 이행
- '19. 6월 : 기본 및 실시설계용역 실시('19.6.13.~ '20.10.29.)
 - 행정절차 진행을 위한 용역 일시정지('19.11.13.~ '20.10.25.)
- '19. 10월 : 2020. 생활SOC복합화사업 선정
- '19. 11월 : 특별조정교부금 신청, 교부(1,500백만원)
- '19. 12월 : 육아종합지원센터 설치지역 선정, 국고보조금 교부(1,000백만원)
- '20. 6월 : 육아종합지원센터 건립공사 착공
 - '21. 6. 24. 건축공사 준공, 전기·소방·정보통신 등 기타 공사' 21. 7월 준공
- '20. 10월 : 부산광역시 강서구 보육 조례 전면 개정
- '21. 3월 : 육아종합지원센터 위탁운영기관 선정(동아대학교)
- '21. 4월 : 육아종합지원센터 인테리어공사 디자인 실시설계 용역 착공
- '21. 7월 : 육아종합지원센터 건립공사 준공
- '21. 8월~10월 : 육아종합지원센터 내부 인테리어 공사
- '21. 11월 : 육아종합지원센터 개관 및 운영
- '21. 12월 : 육아종합지원센터 운영 실적
 - 가입회원(누계) 수 : 2,450(개인 2,345명 / 기관 105개소)
 - 사업실적 : 장난감도서관등 월평균 이용인원 3,177명, 부모교육 26회 268명

■ **문제점 및 대책**

- 해당사항 없음

■ **향후계획**

- 2022. 1월 ~ 12월 : 사업 추진

위치(조감)도, 관련사진 | 부산 강서구 명지동 3390-1

