

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	건의사업	구 ② 분	증장기		
관리 번호	7	담당 (전화번호)	체육진흥계 (☎970-4122)		
사업명	강서체육공원을 스포츠타운으로 조성				
주관부서	문화체육과	관련부서	부산광역시(체육진흥과)		
총사업비	비에산				
추진실태	완료	추진중		미착수	비고
		정상	부진		
		○			

▣ 사업개요

- 위 치 : 강서구 대저1동 2175-2번지(강서체육공원 일원)
- 조성규모 : 축구전용경기장(1면), 연습장(4면), 숙박 등 편의시설 등
- 추진방법 : 「부산광역시 체육발전 종합계획」에 따라 부산시와 협의추진

▣ 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년이후
- 타당성 용역	=====					
- 공유재산관리계획 반영 및 GB관리계획 변경		=====				
- 사업대상지 대저 공공 주택지구 내 포함					=====	
- 공사 착공 및 준공						=====

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

▣ 자원조달 : 비예산 사업(구 직접 시행사업 아님)

▣ 이행실적(주요성과)

- 2018. 3월 ~ 9월 : 기본계획 및 타당성 용역 시행(부산시)
- 2019. 5월 : 부산시 서부산대개조 비전 발표(축구전용경기장 건립)
- 2020. 2월 : 부산시 체육진흥과 방문 업무 협의
- ※ ' 21. 2. 24. 사업대상지 주변 대저공공주택지구 지정
- 2021. 10월 : 대상지를 대저공공주택지구 포함(GB해제, 시설 재배치) 요청(→LH)

▣ 문제점 및 대책

- 市 예산실 협의난항 등 중앙투자심사 및 후속 행정절차 담보상태
- 「市 체육발전 종합계획」에 따른 부산시 추진사업으로 관련기관과 협의 필요
- 사업대상지를 대저 공공주택지구에 포함하여 GB해제 및 체육공원 시설 재배치(리모델링) 추진 ※ 사업시행자 : LH

▣ 향후계획

- 사업 추진계획(일정)에 따라 부산시와 지속 협의 추진

위치(조감)도, 관련사진

