

## 구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형 (자체, 보조, 건의)	보조사업	구 ② 분 (단기, 중기, 중장기, 장기)	중기		
관리 번호	18	담당 (전화번호)	문화관광 (☎970-2382)		
사업명	명품 낙동강아트홀 조기 완공				
주관부서	문화체육과	관련부서(기관)	한국토지주택공사(LH공사)		
총사업비	50,000백만원 (국비:    시비:    구비:    기타: 50,000 )				
추진실태	완료	추진중		미착수	비고
		정상	부진		
		○			

### ■ 사업개요

- 위    처 : 명지국제신도시 명지지구 근린공원1호 내
- 사업기간 : 2017년 ~ 2023년
- 사업규모 : 사업비 500억, 사업면적 30,000㎡ [건축연면적 9,114㎡]  
공연시설(음악전용 1,000석, 다목적 300석),  
부대시설 (전시공간, 문화교육공간 및 편의시설)

### ■ 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
현상설계 공모 및 업체선정	=====					
기본 및 실시설계		=====				
공사 착공(발주) 및 준공				=====		23년 까지
개관 및 운영						23년

### ■ 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	50,000				50,000	50,000				50,000
2018년	200				200	200				200
2019년	3,400				3,400	3,400				3,400
2020년	23,000				23,000	23,000				23,000
2021년	23,400				23,400	23,400				23,400
22년 이후										

- 예산 투입 실적 : 4,800백만원(기타 4,800)

■ **이행실적(주요성과)**

- 2016. 3월 : 업무 협약 체결 (부산시-강서구-LH) \* 3.4(금) MOU 체결완료
- 2016. 7월 : 부산시-강서구-LH간 사업시행 세부협약 체결
- 2017. 3월 : 명지지구 문화복합시설 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수
- 2018. 7월 : 명지지구 문화복합시설 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 준공
- 2018. 9월 : 명지지구 문화복합시설 건립 현상공모 (재)공고 실시
- 2019. 2월 : 기본 및 실시설계용역 계약(용역기간 '19. 2. 28.~'20. 1. 31.)
- 2019. 6월 : 설계용역 설명회 개최(6.20.)
- 2019. 9월 : 설계용역 설명회 개최(9.10.)
- 2019.11월~ 2020. 2월 : 명지지구 개발 특화계획 관련 관계기관 협의
- 2020. 3월 : 건축·경관·교통영향평가 심의
- 2020. 7월 : 건축허가
- 2021. 4월 : 협약사업비 내 사업범위 확정
- 2021. 8월 : 공사 입찰공고
- 2021.11월 : 시공사 선정·계약, 공사착공

■ **문제점 및 대책 : 해당없음**

■ **향후계획**

- 2023.하반기 : 건립공사 준공, 개관

**조감도**

