

## 구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형 (자체, 보조사업)	보조사업		구 ② 분 (단기, 중기, 중장기, 장기)	중기	
관리 번호	19		담당 (전화번호)	문화관광계 (☎970-4062)	
사업명	역사유적자원 연계 가덕도 체류형 관광지 조성				
주관부서	문화체육과	관련부서			
총사업비	724백만원(국비:230 시비:330 구비:164)				
추진상태	완료  ○	추진중		미착수	비고
		정상	부진		

### ■ 사업개요

- 위 치 : 가덕도 일원 - 가덕도 대항 중심
- 사업기간 : 2018. 06.~ 2021.12.
- 사업비 : 724백만원(국비:230 시비:330 구비:164)
- 주요자원 : 외양포 일본군 포진지, 산악보루, 말길, 천성진성, 가덕도등대 등
- 주요사업 : 관광콘텐츠 개발, 역사생태탐방로 조성, 포진지 등 시설 정비 등

### ■ 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
가덕도 관광콘텐츠 개발 (연구용역 시행)						
외양포 포진지 일원 관광명소화 사업 추진						

### ■ 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	724	230	330	164	-	724	230	330	164	-
2018년	122	-	100	22	-	122	-	100	22	-
2019년	602	230	230	142	-	602	230	230	142	-
2020년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22년 이후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 예산 투입 실적 : 711백만원(국비 226 시비 325 구비 160 기타)

■ 이행실적(주요성과)

- 2018. 7월 : 가덕도 관광콘텐츠 개발 완료 - 힐링로드 6개 코스
- 2018.12월 : 가덕도 역사체험투어길(외양포 역사생태탐방로 3.8km) 정비 및 조성
- 2019. 5월~7월 : 외양포 일원 관광명소화 사업 예산확보 추진
  - ▶ 테마여행10선 사업 : 350백만원(국비 50%, 시비 50%)
  - ▶ 특별교부세(신청) : 500백만원(지역현안수요)
- 2019. 6월~9월 : 관광수용태세 활성화 방안 연구용역 시행
- 2019. 8월~12월 : 가덕도 대항 생태탐방로 조성
- 2019. 9월 : 대한민국 테마여행 10선 추가사업비 확보(350백만원)
- 2019.10월 : 외양포 체류형 관광지 조성 계획 수립
- 2020. 1월 : 관광자원 조성 관련 국방부·진해해군기지사령부 협의(1차)
- 2020. 3월~9월 : 외양포마을 관광명소화 사업 디자인 및 실시설계용역
- 2020. 6월 : 관광자원 조성 관련 국방부·진해해군기지사령부 협의(2차)
- 2020. 11월 : 외양포마을 관광명소화 사업 공사 시행
- 2020. 12월 : 외양포마을 관광명소화 사업 디자인감리용역
- 2021. 6월 : 외양포마을 관광명소화 사업 디자인감리용역 및 공사 완료

■ 문제점 및 대책 : 해당없음

■ 향후계획 : 해당없음

위치(조감)도, 관련사진

