

## 구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	지원사업	구 ② 분	중기		
관리 번호	20	담당 (전화번호)	산림관리계 (☎ 970-4544)		
사업명	가덕도 야생화 군락 특화단지 조성				
주관부서	녹지공원과	관련부서	문화체육과		
총사업비	476백만원				
추진상태	완료	추진중		미착수	비고
	○	정상	부진		

▣ 사업개요

○ 가덕도 야생화 군락단지 조성사업(1차)

- 사업명 : 가덕도 야생화 군락단지 조성사업 1차
- 위치 : 강서구 대항동 산13-2번지 일원
- 사업기간 : 2020. 05. 19. ~ 06. 17.
- 소요예산 : 2억원(구비)
- 주요내용
  - ▷ 조경수 식재 : 수국 13,720주, 애기동백 23주
  - ▷ 다년생 초화류 파종(區 직영) : 금계국 등 15종 5,000㎡
  - ▷ 시설물 설치 : 쉼터 2개소, 산책로 284m, 급수시설 등

○ 가덕도 야생화 군락단지 조성사업(2차)

- 사업명 : 가덕도 야생화 군락단지 조성사업 2차
- 위치 : 강서구 대항동 산13-2번지 일원
- 사업기간 : 2020. 09. ~ 11.
- 소요예산 : 172백만원(시비)
- 주요내용
  - ▷ 조경수 식재 : 수국 8,250주
  - ▷ 목교(L=6.0m, W=1.8m) 1개소 및 등 의자 등 편의시설물 설치
  - ▷ 관수시설, 안전로프 등 관리시설물 설치

○ 가덕도 야생화 군락단지 조성사업(3차)

- 사업명 : 가덕도 특화조림사업
- 위치 : 강서구 대항동 162-1번지 일원
- 사업기간 : 2021. 02. ~ 05.
- 소요예산 : 104백만원
- 주요내용 : 동백나무 1,110주 식재

■ 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
야생화 군락지 조성					

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

■ 자원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	476	52	188	236		476	52	188	236	
2020~ 2021년	476	52	188	236		476	52	188	236	

○ 예산 투입 실적 : 476백만원(국비 52 시비188 구비236)

■ 이행실적(주요성과)

- 2019. 2월 : 국방부 조건부 토지사용 동의
- 2020. 4월 : 가덕도 야생화 군락단지 조성사업 1차 준공
- 2020.11월 : 가덕도 야생화 군락단지 조성사업 2차 준공
- 2021. 4월 : 가덕도 야생화 군락단지 조성사업 3차 준공

■ 문제점 및 대책

- 야생화단지의 원활한 관리를 위해 관리인원 충원

■ 향후계획

- 가덕도 야생화 군락단지의 철저한 사후 관리

관련사진

