

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	자체 사업	구 ② 분	단기		
관리 번호	21	담당 (전화번호)	연안개발 (☎970-4572)		
사업 명	대항항 북측진입로 및 관광체험장 조성사업				
주관부서	해양수산과	관련부서	도시정비과(전기공사 시행)		
총사업비	5,500 백만원 (국비:2,450 시비:1,225 구비:1,825)				
추진실태	완료	추진중		미착수	비고
	○	정상	부진		

■ 사업개요

- 위 치 : 대항동 산22-1(임) 대항항 북측 일원
- 내 용 : 북측진입로(데크로드) 설치 1식 (L=430.6m, B=1.7m~2.4m)
관광체험장 조성 1식(동굴정비 5개소, 친수계곡 A=46.9㎡ 조성 등)
- 사업기간 : 2018 ~ 2020
- 사 업 비 : 5,500백만원(국비 2,450 시비 1,225 구비 1,825)

■ 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
대항항 북측 관광체험 마을 개발 - 데크로드 설치	—	—	—	—	—	—
대항항 북측 관광체험 마을 개발 - 동굴정비 5개소, 친수계곡 조성 등	—	—	—	—	—	—

■ 자원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	5,100	2,450	1,225	1,425	—	5,500	2,450	1,225	1,825	—
2018년	2,450	1,225	612.5	612.5	—	2,450	1,225	612.5	612.5	—
2019년	2,650	1,225	612.5	812.5	—	2,650	1,225	612.5	812.5	—
2020년	—	—	—	—	—	400	—	—	400	—
2021년	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2022년 이후	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

- 예산 투입 실적 : 5,432백만원(국비2,416 시비1,208 구비 1,808)

■ 이행실적(주요성과)

- '18. 6. 11. : 공사 착공
- '20. 12. 10. : 전체공사 준공

▣ 문제점 및 대책

○ 해당사항 없음

▣ 향후계획

○ 해당사항 없음

위치(조감)도, 관련사진

