

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	지원사업	구 ② 분	중장기
관리 번호	15	담당 (전화번호)	수산진흥 (☎970-4482)
사업명	천성항 수산물 위판장 조성사업		
주관부서	해양수산과	관련부서	
총사업비	38,000백만원(국비:19,000 시비: 5,700 구비: 1,900 기타: 11,400)		
추진실태	완료	추진중	미착수
		정상 ○	부진
			비고

■ 사업개요

- 사업목적 : 수산물 위판장을 조성하여 천성항 다기능 어항개발사업과 연계추진으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여
- 사업위치 : 강서구 가덕도동 매립지(천성항)
- 사업내용 : 부지 10,200㎡, 연면적13,463㎡, 건물4동(동별 1~6층)
- 냉동·냉장시설, 업무시설, 보급시설, 가공시설 등
- 사업주체 : 부경신항수산업협동조합
- 사업비 : 380억원(국비 50%, 시비 15%, 구비 5%, 자부담 30%)

■ 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 이후	비고
천성항 수산물 위판장 조성사업							
- 수산물유통센터 건립 기본계획 연구용역							
- 국시비지원사업 신청							
- 실시설계 및 착공							
- 건립사업 추진							

■ 자원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	38,000	19,000	5,700	1,900	11,400	-	-	-	-	-
2022년 이후	38,000	19,000	5,700	1,900	11,400	-	-	-	-	-

○ 예산 투입 실적 : 해당없음

■ 이행실적(주요성과)

- 2018. 6. ~ 2020.10. : 천성항 수산물유통센터 건립 기본계획 연구용역 실시(부경신항수협)
※ 용역 완료에 따른 사업 신청요청(부경신항수협 → 우리 區)
- 2020.10. : 사업 추진계획 수립
- 2020.10. : 서부산권 수산종합단지 조성 사업 건의(진달)(우리 區 → 市 수산진흥과)
- 2020.11. : 신규사업 투자심사 실시(市 재정혁신담당관실)
- 2021. 3. : 국비지원 해양수산사업 신청(우리 區 → 市 수산진흥과)

■ 문제점 및 대책

- 가덕도 신공항 사전타당성조사 용역 추진 중(국토교통부 시행)으로, 용역결과에 따라 사업내용 확정 및 사업비 확보 추진 ※ 사전타당성 용역 결과 : 2022년 상반기 예정

■ 향후계획

- 2022. : 2023년 국비지원 해양수산사업 신청(우리 區 → 市 수산진흥과)
- 2023. : 사업계획 수립 및 보조사업자 선정, 기본 및 실시설계
- 2024. ~ 2025. : 공사업체 선정 및 공사 추진
- 2026. : 도입시설 이전 및 입주, 시설 가동

□ 사업대상지 위치도



□ 사업위치도(천성항 내)

