

## 구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	자체사업	구 ② 분	증장기
관리 번호	27	담당 (전화번호)	노인복지계 (☎970-4854)
사업명	공립 치매 전담형 주야간보호시설 건립		
주관부서	생활지원과	관련부서	
총사업비	410백만원(국 278, 시 92, 구 40)		
추진상태	완료	추진중	미착수
		정상 ○	
			비고

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. ~ 2022.
- 사업위치 : 명지동 3321-3 (면적 : 2,752.9㎡ / 834평)  
※신축중인 강서제2노인종합복지관 2층에 배치
- 사업비 : 410백만원
- 건립규모 : 면적 약 264.6㎡(80평), 정원 25명 정도

■ 연도별 추진 로드맵

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
설계용역 및 1차 사업추진						
2차 사업추진						
3차 사업추진						
개관 및 운영						

■ 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	410	278	92	40		410	278	92	40	
2019년	155	124	31			155	124	31		
2020년	155	124	31			155	124	31		
2021년	100	30	30	40		100	30	30	40	

■ 이행실적(주요성과)

- 2019. 3월 : 계획수립
- 2019. 12월 : 예산확보(국시비 155백만원)
- 2020. 10월 : 예산확보(국시비 155백만원)
- 2020. 12월 : 착공

- 2021. 4월 : 노인요양시설 확충(기능보강) 예산 확보(100백만원)
- 2021. 11월 : 위탁운영자 선정
- 2021. 12월 : 위탁운영 계약체결(사회복지법인 주는사랑복지재단)

▣ 향후계획

- 2022. 2월 말 : 공사 준공
- 2022. 3월 말 : 개소 예정

위치(조감)도, 관련사진

