15 천성항 수산물 위판장 조성

[해양수산과 ☏ 970-4482]

사 업 목 표

수산물 위판장을 조성하여 천성항 다기능 어항개발사업과 연계추진으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여코자 함

추진방향

- 수산물 유통단지와 수산물 위판장을 조성하여 천성항 다기능 어항개발사업과 연계추진으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여

우선순위 : 중장기사업(2022년)

❖ 임기 내 목표 : 사업내용 확정 및 2023년 국시비 예산 신청

사업개요

- 위　　치 : 가덕도동 천성항 매립지
- 사업내용 : 부지 10,200㎡, 연면적13,463㎡, 건물4동(동별 1~6층)
  - 냉동·냉장시설, 업무시설, 보급시설, 가공시설 등
- 사업주체 : 부경신항수산업협동조합
- 사 업 비 : 380억원(국190, 시57, 구19, 자부담114)

※ 재원확보내역

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년이후
계	38,000					38,000
국 비	19,000	-	-	-	-	19,000
시 비	5,700	-	-	-	-	5,700
구 비	1,900	-	-	-	-	1,900
기 타 (자부담)	11,400	-	-	-	-	11,400

세부 추진계획

(단위 : 백만원)

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
	총 계		38,000	
수산물 위판장 건립사업	2018년~ 2019년	▪ 천성항 수산물유통센터 건립 기본계획 연구용역 착수	-	
	2020년	▪ 천성항 수산물유통센터 건립 기본계획 연구용역 완료	-	
	2021년~ 2022년	▪ 해양수산사업 신청	-	
	2023년 이후	▪ 수산물 위판장 실시설계 및 착공 ▪ 수산물 위판장 건립사업 추진	38,000	국 19,000 시 5,700 구 1,900 기타 11,400

연도별 추진일정

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 이후
수산물유통센터 건립기본계획 연구용역						
국시비 지원사업 신청						
수산물위판장 실시설계 및 착공 수산물위판장 건립사업 추진						

추진실적

- ’18. 6. : 천성항 수산물유통센터 건립 기본계획 연구용역 실시(부경신항수협)
  ※ 용역완료에 따른 사업 신청요청(’20.10. 부경신항수협 → 강서구)
- ’20. 10. : 사업추진계획 수립,
  서부산권 수산종합단지조성사업 건의(강서구→市수산유통가공과)
- ’20. 11. : 신규사업 투자심사 실시(市 재정혁신담당관실)
- ’21. 3. : 국비지원 해양수산사업 신청(강서구 → 市 수산유통가공과)
- ’21. 10. : 공약사업 추진 관련 동향보고(구청장)

문제점 및 대책

- 가덕도 신공항 사전타당성조사 용역 추진 중(국토교통부 시행)으로, 용역 결과에 따라 사업내용 확정 및 사업비 확보 추진
  ※ 사전타당성 용역 결과 : 2022년 상반기 예정

향후 추진계획

- ’22. : 2023년 국비지원 해양수산사업 신청(강서구 → 市 수산진흥과)
- ’23. : 사업계획 수립 및 보조사업자 선정, 기본 및 실시설계
- ’24. ~ ’25. : 공사업체 선정 및 공사 추진
- ’26. : 도입시설 이전 및 입주, 시설 가동

위 치 도

조 감 도