19 역사유적자원 연계 가덕도 체류형 관광지 조성

[문화체육과 ☏970- 4062]

사 업 목 표

대한민국 테마여행 10선에 포함된 가덕도가 가진 역사 유적자원과 어촌체험마을을 연계하여 거쳐 가는 곳이 아닌 체류형 관광지 조성

추진방향

- 가덕도가 가지고 있는 외양포 일본군 포진지, 천성진성 등 역사 유적자원을 활용한 가덕도 체류형 관광콘텐츠 개발 등 관광 상품 개발

우선순위 : 중기사업(2021년) ➪이행완료

사업개요

- 위　　치 : 가덕도 일원 - 가덕도 대항 중심
- 사업기간 : 2018. 6. ~ 2021. 12.
- 사 업 비 : 724백만원(국비 230, 시비 330, 구비 164)
- 주요자원 : 외양포 일본군 포진지, 산악보루, 말길, 천성진성, 가덕도등대 등
- 주요사업 : 관광콘텐츠 개발, 역사생태탐방로 조성, 포진지 등 시설 정비 등

※ 재원확보현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	724	122	602			
국 비	230		230			
시 비	330	100	230			
구 비	164	22	142			
기 타						

※ 당초 사업비(1,096백만원) 중 372백만원 녹지공원과 공약사업(야생화단지 조성) 지원

세부 추진계획

(단위 : 백만원)

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
	총 계		724	
역사유적자원 연계 가덕도 체류형 관광지 조성	2018년	▪ 가덕도 관광콘텐츠 개발, 역사체험투어길 정비 및 조성	122	시 100 구 22
	2019년	▪ 외양포 일원 관광명소화 사업 시행, 대항 생태탐방로 조성사업	602	국 230 시 230 구 142
	2020년	▪ 외양포 일원 관광명소화 사업		명시이월 450
	2021년	▪ 외양포 일원 관광명소화 사업 완료		사고이월 216

연도별 추진일정

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
가덕도 관광콘텐츠 개발 (연구용역 시행)	▬	▬				
외양포 포진지 일원 관광명소화 사업 추진		▬	▬	▬		

추진실적

- ’18. 7. : 가덕도 관광콘텐츠 개발 완료 - 힐링로드 6개 코스
- ’18. 12. : 역사체험투어길(외양포 역사생태탐방로 3.8㎞) 정비 및 조성
- ’19. 5. ~ 7. : 외양포 일원 관광명소화 사업 추가 예산확보 추진
  - ▹ 테마여행 10선 사업 : 350백만원(국비 50%, 시비 50%)
  - ▹ 특별교부세(신청) : 500백만원(지역현안수요)
- ’19. 6. ~ 9. : 관광수용태세 활성화 방안 연구용역 시행
- ’19. 8. ~12. : 가덕도 대항 생태탐방로 조성(0.6㎞)
- ’19. 9. : 대한민국 테마여행 10선 추가사업비 확보(350백만원)
- ’19. 10. : 외양포 체류형 관광지(포진지 조성 등) 조성 계획 수립
- ’20. 1. : 관광자원 조성 관련 국방부·진해해군기지사령부 협의(1차)
- ’20. 3. ~ 9. : 외양포마을 관광명소화 사업 디자인 및 실시설계용역
- ’20. 6. : 관광자원 조성 관련 국방부·진해해군기지사령부 협의(2차)
- ’20. 11. : 외양포마을 관광명소화 사업 공사 시행
- ’20. 12. : 외양포마을 관광명소화 사업 디자인감리용역 시행
- ’21. 6. : 외양포마을 관광명소화 사업 디자인감리용역 및 공사완료

위 치 도

디자인 계획 마스터플랜안