27 공립 치매 전담형 주·야간보호시설 건립

[생활지원과 ☏970-4854]

사 업 목 표

강서구 공립 치매 전담형 주·야간보호시설 건립으로 늘어나는 노인 치매인구 수요에 부응코자 함

추진방향

- 신축 진행 중인 명지노인종합복지관 내 설치
  - ▹ 노인복지관 신축과 병행 추진으로 사업비 절감 및 사업기간 단축
  - ▹ 건립 부지 이용의 효율성 극대화
  - ▹ 시설 간 상호연계 프로그램 운영 및 서비스 제공으로 서비스 질적 향상

우선순위 : 중장기사업(2022년)

※ 임기 내 목표 : 건립공사 착공 후 정상추진

사업개요

- 사 업 명 : 공립 치매전담형 주야간보호시설 건립
- 사업위치 : 강서구 명지동 3321-3번지
- 시설종류 : 공립 치매전담형 주야간보호시설
- 규　　모 : 약264.6㎡(80평), 이용정원 25명
  - ▹ 강서 제2노인종합복지관(연면적2,413.69㎡) 2F 내
- 사업기간 : 2017. ~ 2022.
- 사 업 비 : 410백만원(국 278, 시 92, 구 40)

※ 재원확보현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	410		155	155	100	
국 비	278		124	124	30	
시 비	92		31	31	30	
구 비	40				40	
기 타						

세부 추진계획

(단위 : 백만원)

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
	총 계		410	
공립 치매전담형 주야간보호시설 건립	2018년	▪ 부지 매입	-	
	2019년	▪ 용역심사	-	
	2020년	▪ 공사입찰 및 착공	155	국 124 시 31
	2021년	▪ 공사진행	155	국 124 시 31
	2022년	▪ 공사준공, 개관 및 운영	100	국 30 시 30 구 40

연도별 추진일정

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
설계용역 및 1차 사업추진		▬				
2차 사업추진			▬			
3차 사업추진				▬		
개관 및 운영					▬	

추진실적

- ’18. 9. : 공유재산관리계획안 구의회 승인
- ’18. 12. : 부지매입
- ’19. 5. : 기술용역심사, 설계용역 계약심사, 일상감사
- ’19. 9. : 설계공모 당선자 선정(건축사사무소 GEM)
- ’19. 12. : 예산확보(국시비 155백만원)
- ’20. 9. : 설계용역 준공
- ’20. 10. : 예산확보(국시비 155백만원), 설계용역 계약심사(시 감사관)
- ’20. 12. : 공사착공
- ’21. 11. : 위탁운영자 선정
- ’21. 12. : 위탁운영 계약체결(사회복지법인 주는사랑복지재단)

향후 추진계획

- ’22. 2월 말 : 공사 준공
- ’22. 3월 말 : 개소 예정