6 주민 밀착형 독서서비스 제공, 도서관건립 추진

[문화체육과 ☏ 970-4067, 2319]

사 업 목 표

◦ 지사동과 신호동에 우선적 도서관 건립
◦ 인구 2~3만명당 도서관 1개소 건립추진(장기적)

추진방향

▪ 독서문화 인프라가 열악한 지사동과 신호동에 평생교육, 독서, 휴식의 도서관 건립을 적극적으로 추진하여 지역주민들의 지속적인 문화 편의시설 건립기대에 부응코자 함

▹ 신호동 도서관은 '신호하수종말처리장 주민편의시설 조성'사업과 연계 추진하여 도서관 시스템 구축 및 운영 등에 만전을 기하고자 함

▪ 에코델타시티 제1호 근린공원 내 도서관 건립 및 인구 추이에 따른 강서구 북부권역 도서관 건립 등 지속적이고 일관성 있는 도서관 정책을 추진함

우선순위 : 중장기사업(2022년) ➪이행완료

사업개요

1. 지사동과 신호동에 우선적 도서관 건립

가. 지사동 도서관 건립

▹ 위　　치 : 지사동 1180번지 [지사문화회관 1개층 증축 및 2층 리모델링]
▹ 사업기간 : 2018. ~ 2021.
▹ 사 업 비 : 2,499백만원 (건립비 2,205백만원 국·시비 70% 지원, 개관준비비 294백만원)
▹ 규　　모 : 연면적 893.96㎡(지사문화회관 2~3층)
▹ 주요시설 : 자료실(종합/어린이), 강좌실 등

나. 신호동 (작은)도서관 건립 : 주민편의시설(신호문화공원) 조성과 연계 추진

▹ 위　　치 : 강서구 르노삼성대로 14(신호하수종말처리장 일부)

▹ 사업기간 : 2020. ~ 2021.

▹ 사 업 비 : 639백만원(조성비 517, 개관준비비 122)

▹ 규　　모 : 233.58㎡(전용면적 156.84㎡)

▹ 주요시설 : 자료실(종합/어린이), 청소년공부방, 문화교육공간 등

※ 신호문화공원 개장 : 도서관, 쌈지공원, 체육시설, 갈맷길 조성

2. 인구 2~3만명당 도서관 1개소 건립추진(장기적)

가. 에코델타시티 도서관 건립 추진

▹ 위　　치 : 강동동 4949번지 [제1호 근린공원 내]

▹ 사업기간 : 2022. ~

▹ 사 업 비 *사업 추진시 산정

▹ 규　　모 : 부지 4,000㎡, 연면적 3,200㎡, 지상 4층

▹ 주요시설 : 자료실(종합/어린이), 강좌실, 북카페 등

나. 강서구 북부권역 도서관 건립 추진

▹ 사업기간 : 2022. ~

- 권역인구(2~3만) 추이에 따라 대저1동, 강동동, 가락동 등 강서구 북부권역 도서관 건립 추진

※ 재원집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	**3,138**		12	913	2,213	
국 비	882			323	559	
시 비	751.5			242	509.5	
구 비	1,504.5		12	348	1,144.5	
기 타						

세부 추진계획

(단위 : 백만원)

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
	총 계		3,138	
지사동과 신호동에 우선적 도서관 건립	2018년	■ 지사동 도서관 · 건립 운영 기본계획 수립 · 중기지방재정계획 및 투자사업 심사		
	2019년	■ 지사동 도서관 · '20년 지역발전특별회계 사업신청 · '19년 제1회 추경예산 확보(설계비) · '20년 본예산 확보(건립비 및 개관준비비)	12	구 12
	2020년	■ 지사동 도서관 : 착공 및 준공	913	국 323 시 242 구 348
	2021년	■ 지사동 도서관 : 개관준비 및 개관 ■ 신호동 도서관 · '21년 1회 추경예산 확보 및 설계 실시 · 공사착공·준공, 개관	2,213	국 559 시 509.5 구 1,144.5
인구 2~3만명당 도서관 1개소 건립추진(장기적)	2022년~	■ 에코델타시티 도서관 건립 추진 ■ 강서구 북부권역 도서관 건립 추진		

연도별 추진일정

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
지사동 도서관 건립	▬	▬	▬	▬		
신호동 (작은)도서관 건립				▬		
인구 2~3만명당 도서관 1개소 건립추진 (장기적)					▬	

추진실적

- 지사동 도서관 건립

▹ ’18. 9. : 지사도서관 건립 운영 기본계획 수립

▹ ’18. 11. : 지방재정 투자사업 승인, 중기지방재정계획 반영

▹ ’19. 3. : 공공도서관 건립지원 사업 타당성 검토결과 적정(문체부) ►국비 확보

▹ ’19. 5. : 공공도서관 건립지원 사업 사전심사 적정(부산시) ►시비 확보

▹ ’19. 6. : 2019년 제2회 추가경정예산 설계비(139백만원) 편성

▹ ’19. 9. : 구조안전진단 용역 완료

▹ ’19. 10. : 기본 및 실시설계 용역 착수

▹ ’19. 12. : 공원조성계획 변경 및 실시계획인가 용역 착수

▹ ’20. 1. : 지사도서관 설계용역 중간보고회 개최

▹ ’20. 3. : 경관심의 완료, 시비(709백만원)교부

▹ ’20. 4. : 도시관리계획(지사공원 조성계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시

▹ ’20. 5. : 인테리어 디자인 및 실시설계용역 완료

▹ ’20.6.~7. : 건축허가 완료, 국비보조금(946백만원) 교부 완료, 기본 및 실시설계 용역 완료, 실시계획인가, 계약심사, 공사 착공 및 추진

▹ ’20.8.~12.: 개관도서 구입 및 정리, 도서관 홈페이지 구축 완료

▹ ’21. 3. : 건축공사 준공

▹ ’21. 4. : 도서관 자동화시스템 구축 완료

▹ ’21. 6. : 인테리어공사 준공, 도서 배가

▹ ’21. 7. : 종합사인물 설치, 가구, 비품 등 구입

▹ ’21. 8. : 도서관 시범 운영

▹ ’21. 9. : 도서관 준공식 개최, 도서관 운영

▪ 신호동 (작은)도서관 건립

❖신호하수종말처리장 주민편의시설 조성사업과 연계 추진

▹'19. 1. : 총무과 신호민원센터 내 작은도서관 조성 추진

▹'19. 9. : 신호동 주차전용건축물 내 작은도서관 조성 추진

▹'20. 2.~8. : 신호동 주차장 부지 내 도서관 조성 추진(간부T타임)

▹'20. 9. : 신호동 신호하수종말처리장 내 작은도서관 조성 추진

▹'20. 11. : 신호하수종말처리장 주민편의시설 조성계획 수립

▹'20. 12. : 공유재산 무상사용허가 완료(市 생활수질개선과-17821)

▹'21. 2. : 신호동 작은도서관 조성 계획 수립

▹'21. 6. : 2021년 제1차 추경예산 편성(468백만원)

▹'21. 7. : 어린이작은도서관 조성지원 사업 시비보조금(90백만원) 확보

▹'21. 7.~9. : 리모델링 공사 기본 및 실시설계 용역 착수 및 완료

▹'21. 10. : 2021년 제3회 추가경정예산(구비 163백만원) 편성

▹'21. 10. : 도서관 조성지 석면 해체 및 처리 완료

▹'21. 10.~12. : 자동화시스템 구축, 도서 및 물품 구입 등 개관 준비

▹'21. 11.~12. : 리모델링 공사 착공 및 준공

▹'21. 12. : 개관식(개장식) 개최, 도서관 개관

향후 추진계획

▪ 도서관 개관에 따른 운영 철저

▪ 장기적으로 인구 2~3만명당 도서관 1개소 건립 추진

위치도

지사동 도서관

신호동 도서관

에코델타시티 도서관

현장사진(조감도)

지사동 도서관

신호동 도서관