

사업 목표

- 지사동과 신호동에 우선적 도서관 건립
- 인구 2~3만명당 도서관 1개소 건립추진(장기적)

■ 추진방향

- 독서문화 인프라가 열악한 지사동과 신호동에 평생교육, 독서, 휴식의 도서관 건립 적극 추진
 - ▷ 신호동 도서관은 총무과의 신호동 민원센터 건립상황과 연계하여 추진
- 에코델타시티 제1호 근린공원 내 도서관 건립 및 인구 추이에 따른 강서구 북부권역 도서관 건립 등 지속적이고 일관성 있는 도서관 정책 추진

■ 우선순위 : 중장기사업(2022년)

■ 사업개요

1. 지사동과 신호동에 우선적 도서관 건립

가. 지사동 도서관 건립

- ▷ 위 치 : 지사동 1180번지 [지사문화회관 1개층 증축 및 2층 리모델링]
- ▷ 사업기간 : 2018. ~ 2021.
- ▷ 사 업 비 : 2,665백만원(국 946, 시 709, 구 1,010)
- ▷ 규 모 : 연면적 893.96㎡(지사문화회관 2~3층)
- ▷ 주요시설 : 자료실(종합/어린이), 강좌실 등

나. 신호동 (작은)도서관 건립 : 교통행정과 주차전용건축물 건립과 연계 추진

- ▷ 위 치 : 신호동 257번지
- ▷ 사업기간 : 2022. 12. ~
 - ※ 2020년 강서구 주차장 수급실태조사 용역 시행(2020.2.20.~7.31.)
- ▷ 사 업 비 : 340백만원(국 112, 구 228)
- ▷ 규 모 : 연면적 100㎡이상
- ▷ 주요시설 : 자료실(종합/어린이) 등

2. 인구 2~3만명당 도서관 1개소 건립추진(장기적)

가. 에코델타시티 도서관 건립 추진

- ▷ 위 치 : 강동동 4949번지 [제1호 근린공원 내]
- ▷ 사업기간 : 2024. 1. ~
- ▷ 사업비 *사업 추진시 산정
- ▷ 규모 : 부지 4,000㎡, 연면적 3,200㎡, 지상 4층
- ▷ 주요시설 : 자료실(종합/어린이), 강좌실, 북카페 등

나. 강서구 북부권역 도서관 건립 추진

- ▷ 사업기간 : 2024. 1. ~
- 권역인구(2~3만) 추이에 따라 대저1동, 강동동, 가락동 등 강서구 북부권역 도서관 건립 추진

※ 재원조달계획

[단위 : 백만원]

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년이후
계	3,005		139	2,526		340
국비	1,058			946		112
시비	709			709		
구비	1,238		139	871		228
기타						

■ 세부 추진계획

[단위 : 백만원]

단위사업명	추진연도	사업내용	사업비	비고
	총계		3,005	
지사동과 신호동에 우선적 도서관 건립	2018년	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지사동 도서관 · (가칭) 지사도서관 건립 운영 기본계획 수립 · 중기지방재정계획 및 투자사업 심사 요청 		
	2019년	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지사동 도서관 · '20년 지역발전특별회계 사업신청 · '19년 제1회 추경예산 확보(설계비) · '20년 본예산 확보(건립비 및 개관준비비) 	139	구 139
	2020년	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지사동 도서관 : 공사착공 및 준공 	2,526	국 946 시 709 구 871
	2021년	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지사동 도서관 : 개관준비 및 개관 		
	2022년	<ul style="list-style-type: none"> ■ 신호동 도서관 : 부지확보 및 착공 	340	국 112 구 228
인구 2~3만명당 도서관 1개소 건립추진(장기적)	2018년 ~2022년	<ul style="list-style-type: none"> ■ 에코델타시티 도서관 건립 추진 ■ 강서구 북부권역 도서관 건립 추진 		

■ 신호동 (작은)도서관 건립

- ▷ '19. 1. : 신호민원센터 내 건립 계획
- ▷ '19. 9. : 신호동 주차전용건축물 내로 위치 변경
 - ※ 당초 신호민원센터는 녹산동 분동대비 동 주민센터 역할, 인근 주차전용건축물 건립하여 건물 내 설치하기로 함
- ▷ '20. 3. : 신호동 주차장 부지 내 도서관 조성 추진(간부T타임)
- ▷ '20. 2~7. : 강서구 주차장 수급실태조사 용역 진행

■ 문제점 및 대책

■ 지사동 도서관 건립

- ▷ 원활한 지사도서관 건립·개관준비 및 개관 후 운영을 위해서 전담인력 필요
 - 정원 확대 요청(2명)

■ 신호동 (작은)도서관 건립

- ▷ 적정 부지 확보 필요 ○ 신호동 주차장 부지 내 조성 추진

■ 향후 추진계획

■ 지사동 도서관 건립

- ▷ '20. 7~12. : 공사 착공 및 준공
- ▷ '20.11. : 정원조정 및 지사도서관 인력 배치 요청
- ▷ '21.상반기 : 도서관 개관준비 및 개관(예정)

■ 신호동 (작은)도서관 건립

- ▷ '21. 1. : 지방재정투자심사, 균특회계 지역자율편성사업 신청
- ▷ '22. 1~2. : 토지매입
- ▷ '22. 3~5. : 설계용역 시행
- ▷ '22. 6~12. : 건축공사 시행 및 준공
- ▷ '22.12.~'23.2.: 작은도서관 개관준비 및 개관(예정)

■ 위치도



지사동 도서관



신호동 도서관



에코델타시티 도서관

